

Mapa de Obras e Serviços de Engenharia
UJ: Tribunal de Justiça de Pernambuco
Exercício: 2024
Data de Expedição: 24/03/2025 18:35

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em cumprimento ao artigo 15 da Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, que as informações enviadas ao Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras através das remessas mensais, nos termos da Resolução TC Nº 231/2024, estão fielmente refletidas nos Quadros abaixo e exprimem a verdade relativa a UJ **Tribunal de Justiça de Pernambuco** a qual represento legalmente quanto a obras e serviços de engenharia executados direta ou indiretamente no exercício de **2024**

24 de março de 2025

Ricardo de Oliveira Paes Barreto
Tribunal de Justiça de Pernambuco

| Unidade Subunidade | Instrumento Jurídico | Contratado | Estágio do IJ | Descrição da obra | Naturezas da obra | Data de início Data Conclusão | Situação da Obra | Convênios associados | Valor Liquidado/ Medido acumulado | Valor Pago Acumulado | Saldo Contratual |
|-----------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------|
| Tribunal de Justiça de Pernambuco | Contrato com PC / ARP 96/2022 | 00028986001694 - Elevadores ATLAS SCHINDLER LTDA | Em execução | Fornecimento, montagem e instalação de 03 elevadores a serem instalados no palácio da justiça, adequação para acessibilidade, conforme norma NM 313/2007, com garantia de 12 meses e manutenção preventiva e corretiva, sob regime de cobertura total, incluindo serviços de plantão, emergência e garantia. | Outros | 22/08/2022 | Em andamento | | R\$ 378,500.0000 | R\$ 378,500.0000 | R\$ 378,500.0000 |
| Tribunal de Justiça de Pernambuco | Contrato com PC / ARP 94/2022 | 90347840000894 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | Concluído - Fim de vigência | EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PESADOS | Outros | 22/08/2022 | Concluída | | R\$ 378,500.0000 | R\$ 378,500.0000 | R\$ 378,500.0000 |



| Unidade Subunidade | Instrumento Jurídico | Contratado | Estágio do IJ | Descrição da obra | Naturezas da obra | Data de início Data Conclusão | Situação da Obra | Convênios associados | Valor Liquidado/ Medido acumulado | Valor Pago Acumulado | Saldo Contratual |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|
| Tribunal de Justiça de Pernambuco | Contrato com PC / ARP 149/2022 | 13838224000119 - CBL EMPREENDIMENTOS LTDA | Em execução | OBRAS | Edificação | 28/11/2022 à 27/03/2024 | Concluída | | R\$ 4,836,802.6500 | R\$ 4,836,802.6500 | R\$ 70,429.4800 |
| Tribunal de Justiça de Pernambuco | Contrato com PC / ARP 122/2023 | 03561128000112 - DIRECTA ENGENHARIA & PROJETOS LTDA | Em execução | SERVIÇO | Edificação | 08/01/2024 | Em andamento | | R\$ 9,738,306.7400 | R\$ 9,374,627.7800 | R\$ 3,036,007.5300 |
| Tribunal de Justiça de Pernambuco | Contrato com PC / ARP 116/2024 | 14054309000179 - BRITO & MELO INCORPORACOES LTDA | Em execução | Serviços de fabricação, fornecimento e instalação de cobertura metálica para o acesso de veículos e pedestres no palácio da justiça | Outros | 02/12/2024 | Em andamento | | | | |
| Tribunal de Justiça de Pernambuco | Contrato com PC / ARP 113/2022 | 35621531000186 - JORGE PASSOS ARQUITETURA, CONSTRUÇÕES E RESTAURO LTDA | Em execução | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - RESTAURAÇÃO DE OBRAS DE ARTE E BENS DE VALOR HISTÓRICO | Projetos | 12/09/2022 à 07/10/2024 | Concluída | | R\$ 189,844.5500 | R\$ 189,844.5500 | R\$ 0.0000 |
| Tribunal de Justiça de Pernambuco | Contrato com PC / ARP 099/2023 | 10978682000165 - PLÍNIO CAVALCANTI & CIA LTDA | Em execução | OBRAS | Edificação | 13/11/2023 | Em andamento | | R\$ 5,698,236.7700 | R\$ 5,698,236.7700 | R\$ 2,436,176.5000 |
| Tribunal de Justiça de Pernambuco | Contrato com PC / ARP 085/2023 | 13838224000119 - CBL EMPREENDIMENTOS LTDA | Em execução | OBRAS | Edificação | 02/10/2023 | Em andamento | | R\$ 1,004,861.4200 | R\$ 1,004,861.4200 | R\$ 380,632.9100 |
| Tribunal de Justiça de Pernambuco | Contrato com PC / ARP 078/2024 | 03333976000174 - RAPOSO ARQUITETOS LTDA | Em execução | Elaboração de Projeto Executivo de Retrofitting para o Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano e prédios anexos, localizado na Avenida Desembargador Guerra Barreto, s/nº, Ilha Joana Bezerra-Recife-PE | Projetos | 28/08/2024 à 08/11/2024 | Concluída | | R\$ 73,860.0000 | R\$ 73,860.0000 | R\$ 0.0000 |
| Tribunal de Justiça de Pernambuco | Contrato com PC / ARP 061/2024 | 36185521000108 - CAMARA ENGENHARIA LTDA | Concluído - Anulado | SERVIÇO DE 01 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL PARA O FÓRUM DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO (ITEM 2, LOTE 2) | Estudos/Levantamentos | 30/07/2024 | Inacabada | | R\$ 0.0000 | R\$ 0.0000 | R\$ 5,466.6600 |
| Tribunal de Justiça de Pernambuco | Contrato com PC / ARP 056/2023 | 13838224000119 - CBL EMPREENDIMENTOS LTDA | Em execução | SERVIÇO | Edificação | 07/08/2023 | Em andamento | | R\$ 724,669.4800 | R\$ 724,669.4800 | R\$ 289,897.8200 |
| Tribunal de Justiça de Pernambuco | Contrato com PC / ARP 051/2023 | 34426146000115 - RS SOLUCOES LTDA | Concluído - Fim de vigência | Prestação de serviço de substituição do carpete e perfil de alumínio do auditório elipse do 2º andar do Fórum do Recife | Outros | 10/07/2023 à 05/08/2024 | Concluída | | R\$ 151,493.0000 | R\$ 151,493.0000 | R\$ 0.0000 |
| Tribunal de Justiça de Pernambuco | Contrato com PC / ARP 048/2024 | 21005185000105 - RB SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS DE ENGENHARIA LTDA | Em execução | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Outros | 10/06/2024 à 02/11/2024 | Concluída | | R\$ 128,701.3800 | R\$ 128,701.3800 | R\$ 15,454.1700 |



| Unidade Subunidade | Instrumento Jurídico | Contratado | Estágio do IJ | Descrição da obra | Naturezas da obra | Data de início Data Conclusão | Situação da Obra | Convênios associados | Valor Liquidado/ Medido acumulado | Valor Pago Acumulado | Saldo Contratual |
|-----------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|---|-------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|
| Tribunal de Justiça de Pernambuco | Contrato com PC / ARP 037/2024 | 24198681000102 - ARPLAN ENGENHARIA TERMICA LTDA | Em execução | SERVIÇO | Edificação | 20/05/2024 | Em andamento | | R\$ 1,674,199.9000 | R\$ 1,674,199.9000 | R\$ 1,532,670.6700 |
| Tribunal de Justiça de Pernambuco | Contrato com PC / ARP 036/2024 | 08363218000112 - ABSOLUTA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | Em execução | Serviço de fornecimento e instalação de piso laminado em régua, com sistema de encaixe click, para as salas do 3º pavimento do Palácio da Justiça-TJPE | Outros | 06/05/2024 à 06/11/2024 | Concluída | | R\$ 109,297.4800 | R\$ 109,297.4800 | R\$ 1.6400 |
| Tribunal de Justiça de Pernambuco | Contrato com PC / ARP 033/2024 | 41331709000157 - TUDO FORTE CONSTRUÇOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Em execução | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Edificação | 03/06/2024 à 14/02/2025 | Concluída | | R\$ 370,868.9600 | R\$ 370,868.9600 | R\$ 26,483.4600 |
| Tribunal de Justiça de Pernambuco | Contrato com PC / ARP 025/2024 | 03561128000112 - DIRECTA ENGENHARIA & PROJETOS LTDA | Em execução | OBRAS | Edificação | 20/05/2024 | Em andamento | | R\$ 653,449.6300 | R\$ 653,449.6300 | R\$ 3,317,324.9300 |
| Tribunal de Justiça de Pernambuco | Contrato com PC / ARP 013/2024 | 33284522000626 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA. | Em execução | Execução de serviços relativos à modernização do sistema de ar-condicionado de expansão direta tipo vrf do F. de Caruaru, com a substituição e fornecimento de equipamentos e implementação de um sistema de automação de última geração. | Outros | 15/04/2024 | Em andamento | | R\$ 1,885,502.5500 | R\$ 1,885,502.5500 | R\$ 0.0000 |
| Tribunal de Justiça de Pernambuco | Contrato com PC / ARP 007/2023 | 00836589000162 - ARCHIDESIGN LTDA | Concluído - Fim de vigência | Elaboração de projeto executivo luminotécnico artificial para as quatro fachadas externas e entorno imediato no edifício do Palácio da Justiça | Projetos | 09/03/2023 à 19/05/2024 | Concluída | | R\$ 80,718.3000 | R\$ 80,718.3000 | R\$ 0.0000 |
| Tribunal de Justiça de Pernambuco | Contrato com PC / ARP 004/2024 | 14054309000179 - BRITO & BRITO INCORPORAÇÕES LTDA | Em execução | OBRAS | Edificação | 29/01/2024 | Em andamento | | R\$ 2,095,654.1200 | R\$ 2,095,654.1200 | R\$ 1,613,091.5800 |





UJ: Tribunal de Justiça de Pernambuco

Exercício: 2024

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em cumprimento ao artigo 15 da Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, que os dados de Execução de Obras e Serviços de Engenharia inseridos no Remessa TCE PE dentro da UJ: Tribunal de Justiça de Pernambuco tiveram suas execuções financeiras realizadas através do Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco – FERM-PJPE.

17 de Março de 2025